

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ASILO NIDO "FIORE"

Elaborato n° A0081LV05CR1E

COMMITTENTE: COMUNE DI PRATO (PO)

Att.scol.	SCUOLA CHIUSA										Attività scolastica				
	Giugno 2017			Luglio 2017				Agosto 2017			Settembre 2017				
	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	5° settimana	6° settimana	7° settimana	8° settimana	9° settimana	10° settimana					
Lavori ESTERNI															
Allestimento cantiere, recinzioni e trabattelli															
Taglio e potatura vegetazione															
Montaggio dei ponteggi perimetrali															
Lavori sulla COPERTURA															
Rimozione del pacchetto di impermeabilizzazione-isolamento esistente															
Realizzazione struttura metallica di sostegno per nuova copertura															
Posa in opera della copertura metallica in pannelli sandwich ed installazione tunnel solari tipo Velux															
Posa in opera canali di gronda e pluviali															
Raccordo ed allaccio alle fognature bianche esistenti															
Installazione sistema linee vita															
Installazione impianto fotovoltaico: (realizzazione strutture sostegno, posa moduli, cablaggi)															
Installazione impianto solare termico (realizzazione strutture sostegno, posa collettori, tubazioni e serbatoi)															
Lavori esterni sui PROSPETTI															
Rimozione infissi e soglie esistenti ed effettuazione dell'ordine di produzione degli infissi															
Recupero corticale delle strutture in cemento armato perimetrali															
Preparazione e pulizia del piano di posa delle pareti esterne															
Posa in opera pannelli in sughero sul paramento esistente															
Installazione profili metallici del cappotto meccanico esterno (tipo sistema Aquapanel-Knauf)															
Posa in opera pannelli isolanti in lana minerale e membrana Tyvek															
Applicazione dei pannelli in fibro-cemento (tipo sistema Aquapanel-Knauf) e montaggio delle soglie															
Completamento dettagli ponti termici, applicazione rete di armatura e finitura intonaco esterna															
Finitura pigmentata															
Opere di rivestimento delle strutture a mensola in cemento armato															
Smontaggio ponteggi															
Dismissione cantiere															
Lavori INTERNI															
Chiusura di alcune aperture finestrare come da progetto															
Fornitura completa degli infissi a piè d'opera															
Installazione infissi vetriati e opachi e posa in opera dei cassonetti per serrande avvolgibili															
Installazione serrande avvolgibili															
Lavori impiantistici in Centrale Termica relativi agli impianti solari															

 Conclusione della fase lavorativa critica