



Seconda tangenziale Prato Ovest
SISTEMA INFRASTRUTTURALE AREA METROPOLITANA - LOTTO 5a2
CRONOPROGRAMMA LAVORI - partenza

Lotto di lavoro 5a2 DESCRIZIONE	ANNO 2010								ANNO 2011											
	mag-10	giu-10	lug-10	ago-10	set-10	ott-10	nov-10	dic-10	gen-11	feb-11	mar-11	apr-11	mag-11	giu-11	lug-11	ago-11	set-11	ott-11	nov-11	
Appalto lavori Tempi tecnici amministrativi																				
Pali Tracciamento fili fissi opere di fondazione Scavo fondazione Pali di fondazione		■	■	■																
Fondazioni pile Magrone di sottofondazione pile Fondazioni pile			■	■	■	■	■	■												
Elevazione pile Elevazione pile Baggioni appoggio travi impalcato Rifegni antisismici Posa di apparecchi di appoggio				■	■	■	■	■	■	■										
Strutture Montaggio pié d'opera travi impalcato Varo travi impalcato Getto soletta					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rilevati Realizzazione rilevato stradale								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Massicciate Formazioni massicciate												■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pubblica illum. Cablaggi, pozzetti, pali													■	■	■	■	■	■	■	■
Bitumi Conglomerati														■	■	■	■	■	■	■
Segnaletica e barriere Opere di segnaletica stradale Barriere di sicurezza															■	■	■	■	■	■
Finiture Realizzazione arredi rotatorie																				
Liquidazione																				