



comune di
PRATO

Servizio Mobilità e Infrastrutture

Progetto: **Progetto di eliminazione delle barriere architettoniche per consentire l'accessibilità alla passerella sul fiume Bisenzio**

Fase:
Progetto esecutivo

Codice progetto:
PH292A1

Assessore al Centro Storico

Valerio Barberis

Assessore alla Mobilità

Filippo Alessi

Dirigente del Servizio

Ing. Rossano Rocchi

R.U.P.

Geom. Gerarda Del Reno

Codice elaborato:

PHPE_G

Progettisti

Arch. Alessandro Malvizzo

Ing. Alessandro Adilardi

Arch. Francesca Cicognani

Geom. Fabio Bartolozzi

Geom. Mattia Galliani

Oggetto:

Cronoprogramma

Rilievo

Geom. Massimo Falcini

Scala:

Collaboratori

Arch. Roberta Russo

Revisione:

Rev. 01

Verificatore:

Ing. Rossano Rocchi

Data:

Marzo 2018

Cartella informatica:

Archivio progetti/PH292A1

**“PH292A1_”PROGETTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER CONSENTIRE
L'ACCESSIBILITA' ALLA PASSERELLA SUL FIUME BISENZIO”**

(cod. Prog. P292A1)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Fasi di intervento	Mesi ...>		mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7
	Comp. squadra	gg lav. presunti							
a) Scavi, demolizioni e rimozioni	5	6							
b) Fondazione e formazione massiciata per realizzazione delle rampe ciclopedonali	5	18							
c) Formazione di nuove aree a verde e dell'impianto di IL.PP	5	20							
d) Lavorazioni specifiche sulla passerella e realizzazione di nuova ringhiera in vetro strutturale	5	33							
e) Lavori di compendio (economie)	5	0							
f) Lavori di compendio.	5	0							
Apprestamento e smobilizzo cantiere	5	4							
Complessivi		81							

Consegna lavori (presunta)

Tempo utile – contrattualmente convenuto

Scadenza tempo utile

180

Comune di Prato

Area "Tecnica"

Servizio "Mobilità, strade, centro storico e cimiteri"



(P292A1)

“Progetto per l'eliminazione delle barriere architettoniche per consentire l'accessibilità alla passerella sul fiume Bisenzio”

OGGETTO: calcolo uomini giorno

Il sottoscritto Arch. Alessandro Malvizzo, nella sua qualità di Responsabile dei lavori,

dichiara

che i lavori di cui sopra da eseguirsi nel territorio della Provincia di Prato, ricadono nell'ambito d'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e richiedono un'entità presunta del cantiere pari a 1395 uomini giorni, così determinati:

Categoria dei lavori:	Importo lav.	Im	Tmgo	UG
a) Scavi, demolizioni e rimozioni	32.744,05	30%	192,00	51
b) Fondazione e formazione massciata per	94.301,97	30%	192,00	147
c) Formazione di nuove aree a verde e dell'impianto di II.PP	106.705,04	22%	192,00	122
d) Lavorazioni specifiche sulla passerella e realizzazione di nuova rihghiera in vetro strutturale	105.355,79	36%	192,00	198
e) Lavori di compendio (economie)	893,15	36%	192,00	2
	0,00	0%	192,00	0
Apprestamento e smobilizzo cantiere	0,00	100%		12
	<u>340.000,00</u>			<u>532</u>

Im: incidenza manodopera desunta da tabella D.M. 12 dicembre 1978

Tmgo: tariffa media giornaliera

Ug: uomini giorno

Firma: